

სამტრედია	ქ. სამტრედიაში სანაპიროს ქუჩაზე არსებული ბეტონის საფარის მოწყობა	გზა	103,680.00	278,532.00	382,212.00	NAT220015577	05.08.2022	26.08.2022	მს "გზები	382,212.00	278,532.00	დასრულებულია	13.09.2022	22.11.2022	100%	226,521.56	278532.00	11,922.19
სამტრედია	სოფ. ტოლგში ე.წ. აკარღის დასახლებაში ბეტონის საფარის მოწყობა	გზა	106,550.00	257,447.00	363,997.00	NAT220015578	05.08.2022	26.08.2022	მს "პალადა"	363,997.03	257,447.02	დასრულებულია	13.09.2022	22.11.2022	100%	28971.10	253850.00	1524.80
სამტრედია	გიშის ადგილზე არსებული სოფ. დაბა გიშის N4 ქუჩაზე ბეტონის საფარის დაცვა	გზა	95,238.00	238,095.00	333,333.00	NAT220015576	05.08.2022	26.08.2022	მს "Georgian Build"	333,333.00	238,095.00	დასრულებულია	19.09.2022	28.11.2022	100%	227709.92	238093.00	10,736.22
სამტრედია	სოფ. გომბეჯარე-გომბეჯეთის მონაკვეთზე ბეტონის საფარის მოწყობა	გზა	94,100.00	263,949.00	358,049.00	NAT220015579	05.08.2022	26.08.2022	მს "გზები"	358,049.00	263,949.00	დასრულებულია	13.09.2022	22.11.2022	100%	314127.54	263949.00	16533.03
სამტრედია	სოფ. დიდი გუბაში 37-ე ქუჩაზე ასფალტ ბეტონის საფარის დაცვა	გზა	78,416.00	143,791.00	222,207.00	NAT220015580	05.08.2022	26.08.2022	სს "არქიტექტონის"	222,206.80	143,790.87	დასრულებულია	13.09.2022	27.11.2022	100%	197,342.28	143791.00	10,193.44
სამტრედია	სოფ. დიდი გუბაში 38-ე ქუჩაზე ასფალტ ბეტონის საფარის დაცვა	გზა	47,501.00	96,924.00	144,425.00	NAT220015580	05.08.2022	26.08.2022	სს "არქიტექტონის"	144,423.85	96,923.23	დასრულებულია	13.09.2022	27.11.2022	100%	121,464.12	96924.00	6,171.95
სამტრედია	დანიის ადმინისტრაციული ერთეული ე.წ. ლანძიძის უბანში ასფალტ ბეტონის საფარის დაცვა	გზა	231,991.00	232,379.00	464,370.00	NAT220015580	05.08.2022	26.08.2022	სს "არქიტექტონის"	464,369.34	232,378.67	დასრულებულია	13.09.2022	27.11.2022	100%	409,872.47	232379.00	21,133.24
სამტრედია	სოფ. დიდი გუბაში N21 ქუჩიდან ქანის მიმართულებით ასფალტ-ბეტონის საფარის დაცვის სამუშაოები	გზა	10,527.00	200,000.00	210,527.00	NAT220022344	01.11.2022	22.11.2022	მს ფემინ კონსტრუქტორება	210,527.00	200,000.00	დასრულებულია	09.12.2022	29.12.2022	100%			199883.49
სამტრედია	სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ნააკვეთს ადგილზე არსებული სოფ. ჩხენის N2 და N5 ქუჩების დასაცემი მუშაოები გზაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა, N3 ქუჩაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა, N4 ქუჩაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა, N7 ქუჩის გაგრძელებაზე ა/ბეტონის საფარის მოწყობა	გზა	6,212.00	118,040.00	124,252.00	NAT220022648	04.11.2022	25.11.2022	მ.ს.ს. „Georgian Build“	124,252.00	118,040.00	დასრულებულია	09.12.2022	29.12.2022	100%			118040.00
			961,431.00	5,744,356.00	6,705,787.00					6,703,218.27	5,744,297.52					4,929,580.55	5,740,586.49	165,183.55

სამტრედია	ბ.დ.კ.ს დასახლებაში საერთო სარგებლობის სერვისების უზრუნველყოფის სერვისების განხორციელების (ფონდების) მოწყობა	ფონდები	978,880.00	969,091.00	9,789.00	NAT220008825	05.05.2022	27.05.2022	მს. მ.მ.	978,879.80	969,091.00	მიმდინარეობს მდლიან ფული ტემპით	17.06.2022	14.12.2022	35%			
სამტრედია	ბ.დ.კ.ს დასახლებაში ურბანული განახლებისთვის რეკონსტრუქციულ-დასახვევითი ინფრასტრუქტურის და მიმდებარე საზოგადოებრივი სივრცის მოწყობა	სკვერი	555,500.00	549,945.00	5,555.00	NAT220009977	23.05.2022	13.06.2022	პურიკან სკუორი	555,499.70	549,944.71	დასრულებულია	30.06.2022	27.12.2022	100%			
სამტრედია	ბ.დ.კ.ს დასახლების ურბანული განახლებისთვის მრავალბინიანი კორპუსების (კოსტაკას ქ. N92 და კოსტაკას ქ. N148ა) რეაბილიტაცია ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების გამოყენებით	ფასადები	298,765.00	295,777.35	2,987.65	NAT220008823	05.05.2022	27.05.2022	„ალემანდრე კობალია“	298,765.00	295,777.35	დასრულებულია 31 დეკემბრამდე	21.06.2022	19.09.2022	90%	542437.64	537014	
სამტრედია	ბ.დ.კ.ს დასახლების ურბანული განახლებისთვის მრავალბინიანი კორპუსების (კოსტაკას ქ. N188 და კოსტაკას ქ. N92) რეაბილიტაცია ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების გამოყენებით	ფასადები	294,222.00	291,279.78	2,942.22	NAT220010276	27.05.2022	08.06.2022	„ალემანდრე კობალია“	294,222.00	291,279.78	დასრულებულია 31 დეკემბრამდე	28.06.2022	11.10.2022	95%	276,842.96	276,254.96	
სამტრედია	ბ.დ.კ.ს დასახლების ურბანული განახლებისთვის მრავალბინიანი კორპუსების (კოსტაკას ქ. N90, კოსტაკას ქ. N95ა და კოსტაკას ქ. N99ა) რეაბილიტაცია ენერგოეფექტური ტექნოლოგიების გამოყენებით	ფასადები	429,876.00	425,577.24	4,298.76	NAT220010276	27.05.2022	08.06.2022	„ალემანდრე კობალია“	429,876.00	425,577.24	დასრულებულია 31 დეკემბრამდე	28.06.2022	10.11.2022	97%			
სამტრედია	სოფელ ნააკვეთი რეკონსტრუქციულ-დასახვევითი სივრცის მოწყობა	სკვერი	785,900.00	778,040.00	7,860.00	NAT210020180	21/10/2021	11/11/2021	მლიბალ სტანდარტში	785,900.00	778,040.00	დასრულებულია	16.12.2021	17.12.2022	100%	382725.9	378898.71	
სამტრედია	ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის ინფრასტრუქტურის შექმნა, სოფელ დიდი გუბაში ა/ბეტონის საფარის რეაბილიტაციის სამუშაოები	გზა	203,363.00	201,330.00	2,033.00	NAT220000121	5.1.2022	10.2.2022	ს.ს. „არქიტექტონის“	203,363.26	201,330.00	დასრულებულია	11.03.2022	29.06.2022	100%	194522.61	194522.61	N 2380 27.12.2021
სამტრედია	ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის ინფრასტრუქტურის შექმნა სოფელ დანიში ა/ბეტონის საფარის მოწყობის კმით	გზა	361,404.00	357,791.00	3,613.00	NAT220000121	5.1.2022	10.2.2022	ს.ს. „არქიტექტონის“	361,404.75	357,791.00	დასრულებულია	11.03.2022	29.06.2022	100%	342667.17	342667.17	N 2380 27.12.2021
სამტრედია	ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის ინფრასტრუქტურის მოწყობის მიზნით სოფელ კორნაულში ა/ბეტონის საფარის დაცვა	გზა	173,415.00	171,680.00	1,735.00	NAT220000121	5.1.2022	10.2.2022	ს.ს. „არქიტექტონის“	173,414.98	171,680.00	დასრულებულია	11.03.2022	29.06.2022	100%	169079.60	169079.60	N 2380 27.12.2021
სამტრედია	სოფელ იანეთში საბაჟო ბაღის მშენებლობა	ბაღი	1,764,740.00	1,300,000.00	464,740.00	NAT220011815	17.6.2022	8.7.2022	ინგენიერი 96	1,764,740.00	1,300,000.00	ფაქტურით საქონლის მიწოდების მოქმედებაზე წესის დერ დასრულებულია	20.07.2022	31.12.2022	65%	1,288,265.11	1,288,265.11	