

სასტუმროს სუბსიდიზირების საკონსულტაციო სერვისების მიწოდების შესახებ, წარსულდგენის სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ 2022 წლის 1 იანვრიდან 10 თვის მანძილზე გაწეული სამუშაოს შესახებ ანგარიშს.

**2022 წელს სამტრედიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სხვადასხვა ფონდების დაფინანსებით განხორციელდა შემდეგი სახის პროექტები:**

**1.** რეგიონული განვითარების ფონდის დაფინანსებით - **69** ლოკაციაზე (**33** ლოტი) განხორციელდა ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებზეც გამოიყო **6 705 787,00** ლარი, მათ შორის რეგ-ფონდის წილი იყო **5 744 356,00** ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის **961 431,00** ლარი. აქედან ორი პროექტი **2021** წლიდან გარდამავალია (დაფინანსების გზა და რაგბის სტადიონი), ხოლო **2022** წლიდან **2023** წელს ასევე გარდამავალ პროექტებადაა გადმოსული **5** პროექტი (**2** ლოტი - ჯიხაში ჭაგნის გზა და ჩხენიშის მიმართულება). **64** ლოკაციაზე მოხდა ასფალტო ბეტონისა და ბეტონის საფარით გზების რეაბილიტაცია. დაიგო **22 780** გრძ.მ ასფალტ ბეტონისა და **8 730** გრძ.მ ბეტონის გზა. აშენდა **1** ამბულატორია, სრული რეაბილიტაცია ჩატარდა **1** სკვერსა და **3** სპორტულ ობიექტს.

სამუშაოები შესრულებულია როგორც ფაქტიურად ასევე საკასო შესრულებით **100%**-ით.

**2.** საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამით - დაფინანსდა **14** პროექტი (**10** ლოტი). **7** მრავალსართულიანი კორპუსების ფასადების რეაბილიტაცია; **3** გზა; **2** სკვერი; **1** ბაგა ბადი და **1** საზ. სივრცეების გამყოფი ზოლები (ღობეები) მოწყობა. აქედან ნაბაკევის სკვერი გარდამავალია და გადმოსულია **2021** წლიდან ხოლო იანეთის ბადი და ღობეების პროექტი გარდამავალია **2023** წელში. სულ გამოყოფილია **5 846 065** ლარი, აქედან სრიგ-ს წილია **5 340 511** ლარი, ხოლო თანადაფინანსება - **505 553** ლარი.

პროექტები ყველა დასრულებულია გარდა იანეთის საბავშვო ბაღისა და საზოგადოებრივი გამყოფი სივრცეებისა. რაც შეეხება ფასადებს, **7** ბინიდან **2** დასრულებულია საკასო შესრულებით, **5** დასრულებულია ფაქტიური სამუშაოები და მიმდინარეობს დოკუმენტაციის მომზადება.

**3.** სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტები - **2022** წელს მუნიციპალიტეტში **14** ადმინისტრაციულ ერთეულში განხორციელდა **136** პროექტი, რაზედაც გამოიყო **660,0** ათასი ლარი, ხოლო თანადაფინანსებით **117,0** ათასი ლარი. მოხდა **12** სკვერის რეაბილიტაცია, ზოგიერთ მათგანში მოეწყო სავარჯიშო ტრენაჟორები. სხვადასხვა სოფლებში რეაბილიტაცია ჩატარდა **9** სპორტულ მოედანს, მოეწყო საფარი, განათება და შემოიღობა ტერიტორია. არსებულ **6** მგზავრთა მოსაცდელს ჩატარდა სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მოეწყო განათებები და კეთილმოეწყო მოსაცდელთან მისასვლელი ტერიტორია. ასევე შემოიღობა სოფლის სასაფლაოები. სოფლის **3** ამბულატორიას ასევე ჩატარდა სარემონტო სამუშაოები. გომის საბავშვო ბაღის ეზო შემოიღობა და შექმნილი იქნა შესაბამისი ინვენტარი. მაღალმთიან სოფლებში გამოიცვალა წყალმომარაგების მილები, სულ **6** სოფელში. სოფლის შიდა გზები მოიხრემა და ზოგიერთ მათგანზე მოეწყო ხიდ-ბოგირები, სულ **21** პროექტი განხორციელდა ამ მიმართულებით. **10** ადმინისტრაციულ ერთეულის სოფლებში განხორციელდა გარე განათების ქსელების მოწყობის სამუშაოები. სხვადასხვა სოფლებში **11** მიმართულებაზე მოეწყო და გაიწმინდა სანიადვრე არხები. შესყიდვა განხორციელდა **53** პროექტზე. ხოლო **82** პროექტზე შესრულდა სამუშაო.

ყველა პროექტი დასრულებულია გარდა ერთისა - მელაურის ადმინისტრაციულ ერთეულში ამბულატორიის ოთახის რემონტი და სველი წერტილის მოწყობა.

**4.** სკოლების მცირე რეაბილიტაცია - აღნიშნული პროგრამით მუნიციპალიტეტში დაფინანსდა **2** სკოლა, თანხით - **374 817** ლარი. სოფ. ჩხენიშისა და N2 საჯარო სკოლის (შერწყმული) მცირე სარეაბილიტაციო სამუშაოები. ჩხენიშის საჯარო სკოლაში მოხდება საკვამური მილების დემონტაჟი, რეაბილიტირდება სკოლის ფასადი, სპორტული დარბაზი, დერეფანი, კიბის უჯრედები და მოეწყობა ადაპტირებული ლიფტი. ხოლო N2 საჯარო სკოლის შერწყმულ სკოლაში მოეწყობა სარინელი, რეაბილიტაცია ჩატარდება იატაკებს, გარემონტდება საკლასო ოთახები და დერეფნი. თანხა გამოყოფილია **2022** წელს, სამუშაოები გრძელდება **2023** წელაც.

**5.** ადგილობრივი ბიუჯეტი - **2022** წელს ჩვენს მუნიციპალიტეტში ადგილობრივი ბიუჯეტიდან **4 289 611** ლარით დაფინანსდა **63** პროექტი, მათ შორის მოეწყო და სრული რეაბილიტაცია ჩატარდა შემდეგი კატეგორიის ობიექტებს:

სკვერი - **4**; ნაპირსამაგრი - **1**; სპორტული მოედანი - **10**; გზა (ასფალტი; მოხრეშვა, ორმული) - **18**; სანიადვრე სისტემა - **10**; ბინათმშენებლობა - **7**; არასაცხოვრებელი ფართი (მათ შორის **1** ტოლების ბაღის რეაბილიტაცია) - **4**; წყლის სისტემა - **1**; მოსაცდელი - **8** (შესრულდა **4**, ხოლო **4**-ზე ტენდერი არ შედგა).

სულ დასრულებულია 42 პროექტი. სეკცია - 1, სეკციის უბანი - 2, ტესტის ან სეცია - 5 პროექტ სე.  
12 პროექტზე მიმდინარეობს დასრულებითი სამუშაოები.

სულ 2022 წელს სამტრედიის მუნიციპალიტეტში ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად გამოიყო 17 993 280 ლარი.

ქერიის ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, ტრანსპორტისა და ჯერიტორიის კეთილმოწყობის სამსახური თავის თავში მოიცავს 6 მიმართულებას მათ შორის ერთი ანყოფილება.

ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურის, მშენებლობის, სამსახურში დასაქმებულია 9 თანამშრომელი (სამსახურის უფროსი, განყოფილების უფროსი და 7 სპეციალისტი).

სპეციალისტები თავის კომპეტენციის მიხედვით გადანაწილებულია ცალკეულ მიმართულებებზე სამუშაოდ, რომლებიც ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებენ მათზე დაკისრებული დავალებების შესრულებას. სამსახური ახორციელებს ყველა სახელმწიფო სტრუქტურებიდან მიღებული სხვადასხვა კორესპოდენციების განხილვას და აპასუხო წერილების მომზადებას.

სამსახური უზრუნველყოფს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის - ადგილობრივი მნიშვნელობის გზების, იდების, გარე განათებების, სანიაღვრე მეურნეობის, მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქომუნიკაციების განვითარებისათვის შესაბამისი პროგრამებისა და პროექტების მომზადებაში მონაწილეობის ხილებს და შესაბამისი ელ. ვერსიების დამუშავებას.

ანემოთ ჩამოთვლილ სამუშაოების პროცესში ინფრასტრუქტურის სამსახური მთლიანადაა ჩართული. აღნიშნულ სამუშაოებზე საპროექტო წინანდადებების შემუშავებისა და საორიენტაციო ღირებულებების დადგენის შემდეგ ადება თითოეული პროექტის მომზადება საკრებულოს სხდომაზე განსახილველად მათი მოწონების მიზნით.

მოწონებული პროექტების დაფინანსება კი ხდება საკონსულტაციო საბჭოზე განხილვის შემდეგ. სამსახური სამუშაოების დაწყების დღიდანვე აქტიურადაა ჩართული სამუშაოების პროცესში. ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებოდა სამუშაოების პროცესზე დაკვირვება და საჭირო შემთხვევაში მონაწილეობდა პროექტების კორექტირებების განხილვაში (სატენდერო კომისიის წევრები).

სამსახური ახორციელებს ესკიზური ნახაზების დამზადებას, ყველა მიმდინარე რგფ-ისა და სოფლის პროგრამით ათვალისწინებული სამუშაოების ტექ. დოკუმენტაციების შემოწმება და კონტროლს კორექტირებებზე, სამსახურის შემადგენლობაშია არის ინსპექტირების ჯგუფის წევრები, ასევე სხვადასხვა მულტიდისციპლინური და დროებითი კომისიის წევრები. ვიხილავთ ფიზიკური პირების განცხადებებს. ხდება ავარიული საცხოვრებელი ახლების ასევე საზოგადოებრივი ობიექტების ვიზუალური დათვალიერება და შესაბამისი დეფექტური აქტების ხედგენა.

2022 წელს ინფრასტრუქტურის სამსახურს დაეწერა 11500-ამდე კორესპოდენცია, რომლის 80%-ზე მოვახდინეთ რეაგირება. დანარჩენი მიღებულია ცნობის სახით და ნაწილზე მიმდინარეობს შესწავლა-დამუშავება.

სამსახურის მონაწილეობას ღებულობს მშენებლობის დროს ფარული სამუშაოების დათვალიერებასა და აქტის ხედგენაში, ასევე ადგენს შესრულებულ სამუშაოებზე მოცულობათა უწყისებს.

2022 წლის განვლილ პერიოდში შემოვიდა ადგილობრივი თვითმართველობის მიერ შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის საფუძველზე გაცემული, სხვადასხვა ფუნქციური დანიშნულების 65 მშენებლობის იებართვა. ყოველი პროექტის შემოსვლის შემდეგ მიმდინარეობს ამ პროექტებთან დაკავშირებული სამუშაოები, კერძოდ: მგლობელისათვის განმარტებების მიცემა მშენებლობის სანებართვო პირობების დაცვაზე და მათ შესრულებაზე, სანებართვო პირობების დარღვევასთან დაკავშირებით საჯარიმო სანქციებზე, პროექტში უცილებლობის შემთხვევაში ცვლილებების შეტანა (ახალი პროექტი) კანონმდებლობის შესაბამისად. არდა ამისა სამსახური მონაწილეობას ღებულობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრთა უსაფრთხო გადაზიდვებზე ზედამხედველობა საქალაქო და საგარეუბნო მარშრუტებზე. მოსახლეობის განცხადებებში ხითითებული მგზავრთა გადაზიდვების დროს წარმოქმნილი პრობლემების შესწავლა და მათი აღმოსაფხვრელად შესაბამისი რეაგირება. ქალაქის ტერიტორიაზე საპატრულო პოლიციასთან ერთად მოხდა აგზაო ნიშნების განახლება და ახალი ნიშნების დამატება არსებული სიტუაციების შესაბამისად. „საჯარო სკოლის მოსწავლეების ტრანსპორტით უზრუნველყოფის“ პროგრამით მიმდინარეობ სკოლის მოსწავლეთა

